


ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: DE URUAPAN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	CAPIT
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS ENTRE EL PASEO LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	URUAPAN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	42.00 LUMINARIA	1133	11	RECURSOS FISCALES	61404	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	123540040000	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MARIANO CRUZ Y LA CARRETERA URUAPAN LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	SAN LORENZO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	2402.00 M2	863	25	RECUSOS FEDERALES	61605	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	123560050000	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CERRADA DE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE CAPÁCUARO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	CAPÁCUARO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1440.00 M2	933	25	RECUSOS FEDERALES	61605	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	123560050000	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA DE ALDAMA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y LA VÍA DEL FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	CALTZONTZIN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1775.00 M2	478	25	RECUSOS FEDERALES	61605	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	123560050000	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, ENTRE LA CALLE PRIVADA DE JUÁREZ Y LA CALLE CUPATITZIO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	URUAPAN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	5319.00 M2	1765	25	RECUSOS FEDERALES	61605	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	123560050000	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE EL BOULEVARD INDUSTRIAL Y LA CARRETERA URUAPAN PÁZCUARO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	URUAPAN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	11891.55 M2	1931	25	RECUSOS FEDERALES	61605	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	123560050000	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALZADA BENITO JUÁREZ, ENTRE LA AVENIDA CHIAPAS Y LA SEGUNDA CERRADA DE RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	URUAPAN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	8547.61 M2	1451	25	RECUSOS FEDERALES	61605	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	123560050000	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A CUTZATO, ENTRE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y EL PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CUTZATO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	CUTZATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1360 M2	545	25	RECUSOS FEDERALES	61605	DIRECCION DE PROYECTOS	123560050000	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE MATA DE PLÁTANO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	MATA DE PLÁTANO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	524 M2	196	25	RECUSOS FEDERALES	61204	DIRECCION DE PROYECTOS	123560050000	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN MIGUEL, ENTRE LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTA ROSA Y LA CALLE SAN PABLO, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SANTA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	URUAPAN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	4913 M2	2523	25	RECUSOS FEDERALES	61605	DIRECCION DE PROYECTOS	123560050000	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LA CALLE CULVER CITY Y LA CALLE AGUILAS SERDÁN, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	URUAPAN	URUAPAN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	6581 M2	2099	25	RECUSOS FEDERALES	61605	DIRECCION DE PROYECTOS	123560050000	


 LIC. CARLOS ALBERTO MANZO RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CATEGORIA	ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							MONTO TOTAL (comprometido)
	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	
NO	16/2025/SE 16/04/2025	\$ 2,269,977.26	\$ 2,269,977.26						\$ -						\$ 2,269,977.26
NO	14/2025/SE 16/04/2025	\$ 4,488,232.39		\$ -	\$ 4,488,232.39				\$ -						\$ 4,488,232.39
NO	14/2025/SE 16/04/2025	\$ 4,337,246.03			\$ 4,337,246.03				\$ -						\$ 4,337,246.03
NO	14/2025/SE 16/04/2025	\$ 5,895,503.95			\$ 5,895,503.95				\$ -						\$ 5,895,503.95
NO	15/2025/SE 16/04/2025	\$ 18,267,462.19			\$ 18,267,462.19				\$ -						\$ 18,267,462.19
NO	15/2025/SE 16/04/2025	\$ 36,092,665.92			\$ 36,092,665.92				\$ -						\$ 36,092,665.92
NO	18/2025/SE 24/04/2025	\$ 13,885,659.38			\$ 13,885,659.38				\$ -						\$ 13,885,659.38
NO	32/2025/14SE 16/04/2025	\$ 2,306,652.73			\$ 2,306,652.73				\$ -						\$ 2,306,652.73
NO	32/2025/14SE 16/04/2025	\$ 1,945,196.77			\$ 1,945,196.77				\$ -						\$ 1,945,196.77
NO	40/2025/20SO 14/05/2025	\$ 10,344,883.53			\$ 10,344,883.53				\$ -						\$ 10,344,883.53
NO	44/2025/23SO 23/06/2025	\$ 18,120,556.86			\$ 18,120,556.86				\$ -						\$ 18,120,556.86
	SUMA	\$ 117,954,037.01	\$ 2,269,977.26	\$ -	\$ 115,684,059.75	\$ -	\$ -	SUMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,954,037.01

LIC. ENRIQUE VILLANUEVA ARREOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDO (momento contable del ejercicio)			
TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	TOTAL
3.93	\$ 2,262,953.93					\$ 2,262,953.93	\$ 2,262,953.93					\$ 2,262,953.93	\$ 2,262,953.93		
			\$ 4,432,655.89			\$ 4,162,852.78			\$ 4,162,852.78			\$ -			\$ -
			\$ 4,326,714.83			\$ 3,879,700.72			\$ 3,879,700.72			\$ 1,619,277.50			\$ -
			\$ 5,773,137.43			\$ 3,045,427.03			\$ 3,045,427.03			\$ 3,045,427.03			\$ -
			\$ 18,267,462.19			\$ 2,951,233.41			\$ 2,951,233.41			\$ 2,951,233.41			\$ -
			\$ 35,978,115.19			\$ 28,998,018.01			\$ 28,998,018.01			\$ 23,713,096.06			\$ -
			\$ 13,885,659.38			\$ 11,522,830.61			\$ 11,522,830.61			\$ 11,522,830.61			\$ -
			\$ 2,301,354.65			\$ 2,012,688.78			\$ 2,012,688.78			\$ 2,012,688.78			\$ -
			\$ 1,941,237.70			\$ 1,079,060.05			\$ 1,079,060.05			\$ 1,079,060.05			\$ -
			\$ 10,325,080.83			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -
			\$ 18,095,033.45			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -
	\$ -	\$ -	\$ 115,326,451.54	\$ -	\$ -	\$ 59,914,765.32	\$ 2,262,953.93	\$ -	\$ 57,651,811.39	\$ -	\$ -	\$ 48,206,567.37	\$ 2,262,953.93	\$ -	\$ -

[Handwritten signature]



SECRETARÍA MUNICIPAL
Tlapalan, Michoacán

ERA EJERCIDO (momento contable del ejercicio)				ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recibo en el ejercicio fiscal)					
PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES(p or ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)
				\$ 2,262,953.93	\$ 2,262,953.93						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -			\$ -			\$ -				\$ 4,432,655.89	\$ -	\$ -	\$ 4,432,655.89	\$ -
	\$ 1,619,277.50			\$ 1,619,277.50			\$ 1,619,277.50				\$ 2,707,437.33	\$ -	\$ -	\$ 2,707,437.33	\$ -
	\$ 3,045,427.03			\$ 3,045,427.03			\$ 3,045,427.03				\$ 2,727,710.40	\$ -	\$ -	\$ 2,727,710.40	\$ -
	\$ 2,951,233.41			\$ 2,951,233.41			\$ 2,951,233.41				\$ 15,316,228.78	\$ -	\$ -	\$ 15,316,228.78	\$ -
	\$ 23,713,096.06			\$ 23,713,096.16			\$ 23,713,096.16				\$ 12,265,019.03	\$ -	\$ -	\$ 12,265,019.03	\$ -
	\$ 11,522,830.61			\$ 11,522,830.61			\$ 11,522,830.61				\$ 2,362,828.77	\$ -	\$ -	\$ 2,362,828.77	\$ -
	\$ 2,012,688.78			\$ 2,012,688.78			\$ 2,012,688.78				\$ 288,665.87	\$ -	\$ -	\$ 288,665.87	\$ -
	\$ 1,079,060.05			\$ 1,079,060.05			\$ 1,079,060.05				\$ 862,177.65	\$ -	\$ -	\$ 862,177.65	\$ -
	\$ -			\$ -			\$ -				\$ 10,325,080.83	\$ -	\$ -	\$ 10,325,080.83	\$ -
	\$ -			\$ -			\$ -				\$ 18,095,033.45	\$ -	\$ -	\$ 18,095,033.45	\$ -
	\$ 45,943,613.44	\$ -	\$ -	\$ 48,206,567.47	\$ 2,262,953.93	\$ -	\$ 45,943,613.54	\$ -	\$ -	SUMA	\$ 69,382,838.00	\$ -	\$ -	\$ 69,382,838.00	\$ -

ING. ESTEBAN RAFAEL CONSTANTINO MAGAÑA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD



GOBIERNO
202
URUAPAN